

附件 2:

加气站专项整治——企业燃气场站安全自查表

场站名称（盖章）:

序号	检查单元	检查项目	检查方法	检查内容	检查情况
1	现场	站区管理	现场抽查	企业站区管理严格，生产区或工艺装置区能对进出车辆和人员进行有效管控，围墙或围栏完好无损，消防车道保持畅通	
		工艺设备和管道	现场抽查	企业工艺设备和管道维护保养良好，工作正常，无目测可观察到的明显锈蚀、损坏现象，无嗅觉或听觉可感知的漏气现象，爆炸危险区域内未使用非防爆电气设备	
		安全设施	现场抽查	场站内的灭火器、消防栓、消防水泵、应急照明、发电机组、可燃气体检测报警器等安全设施完好无损，能正常工作	
		标志标识	现场抽查	场站安全警示标志，场所和设备标识，管道流向标识，阀门开关状态标志牌等清晰醒目	
		违章搭建	现场抽查	场站内无违章搭建的建构筑物	
		工作现场管理	现场抽查	工作现场干净整洁，工具有序摆放，未见无关杂物堆放	
		制度上墙	现场抽查	各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处置措施	
		工作人员管理	现场抽查	生产区内无非场站工作人员，工作人员按要求穿戴劳动防护用品，未见违法违规操作行为	

		运行记录	抽查巡检记录和交接班记录	现场和设备有定时巡检记录，换班有交接班记录	
2	检测检验及评估	防雷、防静电检测	抽查检测报告	防雷、防静电检测在有效期内	
		压力容器检验	抽查检验报告	压力容器具备使用登记证，全面检验报告在有效期内	
		安全阀校验	抽查校验报告	所有安全阀经校验，校验报告在有效期内	
		压力表检定	抽查检定证书	用于安全防护的压力表经检定，检定证书在有效期内	
		可燃气体检测报警器检定	抽查检定证书	所有可燃气体检测报警器经检定，检定证书在有效期内	

检查人（签名）：

检查时间：